COMUNE DI POMARANCE
Provincia di Pisa

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 19/05/2014

OGGETTO: Interventi di riqualificazione urbanistica della viabilità carrabile e pedonale interna al centro abitato di Serrazzano
Codice CUP : F67H13 00116 000 4 Codice CIG : 5424021BB7

COMMITTENTE: Comune di Pomarance

IMPRESA: BOCCACCI Carlo - Volterra (PI)

Determinazione del Direttore del Settore G.d.T. n. 86 del 18/03/14 di euro 90.404,45

Data Offerta:	09/12/2013	IMPORTO DEL PROGETTO:	108 649.98
Data Consegna:	28/04/2014	Somme a Disposizione:	28 350.02
Data Inizio Lavori:	28/04/2014	Importo per la Sicurezza:	4 360.00
Giorni Utili per Ultimazione:	95	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	31/07/2014	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Anticipazione:	0.00

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

COMUNE DI POMARANCE
Provincia di Pisa

OGGETTO: Interventi di riqualificazione urbanistica della viabilità carrabile e pedonale interna al centro abitato di Serrazzano
Codice CUP : F67H13 00116 000 4 Codice CIG : 5424021BB7

COMMITTENTE: Comune di Pomarance

IMPRESA: BOCCACCI Carlo - Volterra (PI)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 49´200,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0.00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Pontedera codice ditta n. 5593

Il Direttore dei Lavori
Geom. Edoardo Bassanello

IL SOTTOSCRITTO,

VISTA: la Determinazione del Direttore del Settore G.d.T. n. 86 del 18/03/2014 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	49´459,06
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	49´459,06
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	247,30
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	247,30
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	49´200,00
per I.V.A. al 22%	10´824,00
TOTALE GENERALE euro	60´024,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 15 del Foglio Patti e Condizioni si può pagare all'impresa la rata di euro 49´200,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro quarantanovemiladuecento/00).

Pomarance, 19/05/2014

Ministero dell'Economia e delle Finanze MARCA DA BOLLO €16,00 SEDICI/00

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Arch. Roberta COSTAGLI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1 01.A04.009.002	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1.50			
	SOMMANO mc	80,00	9,32	745,60
2 01.B07.001.003	Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad "opus incertum", senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40 Articolo: 003 - eseguita con malta di cemento			
	SOMMANO mc	10,00	440,56	4'405,60
3 01.E05.001.002	Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte Articolo: 002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm			
	SOMMANO mq	1'200,00	2,05	2'460,00
4 01.E05.002.001	Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. Articolo: 001 - con rete Ø 5			
	SOMMANO mq	180,00	23,32	4'197,60
5 02.A03.002.002	Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna Articolo: 002 - conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata fuori terra			
	SOMMANO mc	15,00	336,11	5'041,65
6 04.B12.001.001	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. Articolo: 001 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cmMASSICCIATA STRADALE dello spessore di 10-15 cm, di materiale steso con motolivellatore, compreso rullatura con rullo compattatore vibrante:eseguita con pietrisco calcareo di cava, pezzatura 4/7 cm			
	SOMMANO mc	70,00	21,70	1'519,00
7 04.E06.011.001	FINITURE STRADALI : Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 Articolo: 001 - diritto cm 8x25x100			
	SOMMANO ml	150,00	15,41	2'311,50
8 AT.N01.001.016	MACCHINE OPERATRICI : macchine per movimento terra - Miniescavatore fino a 5T. (prezzario Regione Toscana) I prezzi, sono valevoli per noli di macchinari in perfetta efficienza. Sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra; per ottenere il costo totale del nolo, aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento			
	SOMMANO ora	40,00	19,76	790,40
9 AT.N02.014.017	MEZZI DI TRASPORTO : Autocarro ribaltabile 2 assi 120 Q (prezzario Regione Toscana) Nel prezzo del trasporto è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA			
	SOMMANO ora	40,00	75,66	3'026,40
10 RU.M01.001.001	MANODOPERA : Operaio IV livello (prezzario Regione Toscana) Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo medio delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo indeterminato del settore edile. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%.			
	SOMMANO ora	40,00	35,33	1'413,20
11 RU.M01.001.002	MANODOPERA : Operaio specializzato (prezzario Regione Toscana) Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo medio delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo indeterminato del settore edile. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%.			
	SOMMANO ora	40,00	33,54	1'341,60
	A RIPORTARE			27'252,55

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			27'252,55
12 RU.M01.001 .003	MANODOPERA : Operaio qualificato (prezzario Regione Toscana) Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo medio delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo indeterminato del settore edile. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%. SOMMANO ora	40,00	31,22	1'248,80
13 RU.M01.001 .004	MANODOPERA : Operaio comune (prezzario Regione Toscana) Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo medio delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo indeterminato del settore edile. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%. SOMMANO ora	40,00	28,24	1'129,60
14 ZNP01	Provvista e posa in opera di Canala in cls prefabbricato , di tipo Pircher Classe pesante , avente dimenzioni 33*100 H 31 cm, compreso taglio della pavimentazione stradale , scavo ed allettamento con malta cementizia .Comprensivo di griglia in ghisa inbullonata . SOMMANO ml.	5,00	450,00	2'250,00
15 ZNP02	Fornitura e posa in opera di pavimentazione decorativa , Pavimento natura - Thermadtex, formata da strato di resina ibrida poliuretanica priva di solventi, con le seguenti caratteristiche : Peso specifico di 0.98 pot life a 20 minuti Resistenza a trazione a 23 ° minimo 10 N/mm minuti. Allungamento alla rottura minimo all'80% Pronto all'uso dopo 2 ore circa . Sulla resina fresca applicare a saturazione l'inerte scelto. SOMMANO mq	200,00	60,00	12'000,00
16 ZNP03	Riprese di zanella in cls per una larghezza di cm 30 con una prima mano di aggrappante e conglomerato cementizio SOMMANO ml	120,00	15,00	1'800,00
17 ZNP05	Fornitura e posa in opera di cordonato in pietra santafiora a becco di civetta posato a colla su vecchia scalinata dim 6x20x60 SOMMANO ml	100,00	120,00	12'000,00
18 ZNP06	Realizzazione di cimasa in cls gettata in opera SOMMANO ml	9,00	40,00	360,00
19 ZNP08	RECINZIONE DI CONFINE IN RETE METALLICA in filo di ferro zincato plastificato a maglia sciolta con sostegni in profilati di ferro sezione a T (35x35x5,5 mm) posati ad interasse di 2 m compreso preparazione buche, fondazione cls C12/15, rinterro, verniciatura profilati, quota sostegni diagonali agli angoli e rompitratto, il tutto eseguito a mano;con maglia 60x120 mm, filo d. 2,2 mm (plastif. 3,2 mm), h 2 m fuoriterra SOMMANO ml	40,00	35,00	1'400,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro			59'440,95
	RIBASSO del 17,495% da considerare su euro			59'440,95
	TOTALE euro			59'440,95
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO FINALE			
	Tipologia Appalto: a Misura *Tipologia Offerta: Unico Ribasso* *Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 4'360,00* *Incidenza Sicurezza - IS = 4'360,00 / 108'649,98 = 0,0401288615055428*			
	LAVORI A MISURA euro			59'440,95
	RIBASSO del 17,495% da applicare su euro 59'440,95 = (SAL * (1 - IS) * R) = (59'440,95 * (1 - 0,0401288615055428) * -0,17495) = euro			-9'981,89
	PER LAVORI A MISURA euro			49'459,06
	TOTALE euro			49'459,06

Pomarance, 19/05/2014

AUTOTRASPORTI - LAVORI EDILI STRADALI
BOCCACCI CARLO
Piazza XX Settembre, 2 - Tel. 0588 88478
56048 VOLTERRA (PI)
C.F. BCCCRL47S06M126K - P.I. 00302620505
BOCCACCI Carlo - Volterra (PI)

Il Direttore dei Lavori
Geom. Fabrizio Passanello

COMUNE DI POMARANCE Prov di Pisa

	A RIPORTARE