COMUNE DI POMARANCE
Provincia di Pisa

4

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Interventi di riqualificazione urbanistica della viabilità carrabile e pedonale interna al centro abitato di Serrazzano
Codice CUP : F67H13 00116 000 4 Codice CIG : 5424021BB7

COMMITTENTE: Comune di Pomarance

IMPRESA: BOCCACCI Carlo - Volterra (PI)

Contratto in data 19/05/2014 rep. n. 2501 di euro 90.404,45

Data Offerta:	09/12/2013	IMPORTO DEL PROGETTO:	108 649.98
Data Consegna:	28/04/2014	Somme a Disposizione:	28 350.02
Data Inizio Lavori:	28/04/2014	Importo per la Sicurezza:	4 360.00
Giorni Utili per Ultimazione:	95	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	31/07/2014	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	41	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	1		
Nuova Data Ultimazione:	10/09/2014	Anticipazione:	0.00
Data FINE LAVORI:	03/09/2014	Giorni impiegati in PIU':	—
		Giorni impiegati in MENO:	7

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1 01.A04.009.0 02	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1.50 SOMMANO mc	93,86	9,32	874,78
2 01.B07.001.0 03	Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad "opus incertum", senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40 Articolo: 003 - eseguita con malta di cemento SOMMANO mc	12,00	440,56	5'286,72
3 01.E05.001.0 02	Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte Articolo: 002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm SOMMANO mq	1'996,80	2,05	4'093,44
4 01.E05.002.0 01	Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. Articolo: 001 - con rete Ø 5 SOMMANO mq	207,68	23,32	4'843,10
5 02.A03.002.0 02	Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna Articolo: 002 - conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata fuori terra SOMMANO mc	33,84	336,11	11'373,96
6 04.B12.001.0 01	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. Articolo: 001 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cmMASSICCIATA STRADALE dello spessore di 10-15 cm, di materiale steso con motolivellatore, compreso rullatura con rullo compattatore vibrante:eseguita con pietrisco calcareo di cava, pezzatura 4/7 cm SOMMANO mc	16,00	21,70	347,20
7 04.E02.002.0 01	PAVIMENTAZIONI STRADALI : Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm (Prezzario Regione Toscana) SOMMANO mq.	64,00	13,96	893,44
8 04.E02.002.0 02	PAVIMENTAZIONI STRADALI : per ogni cm in più o in meno alla voce precedente (Prezzario Regione Toscana) SOMMANO mq.	256,00	2,19	560,64
9 04.E02.003.0 01	PAVIMENTAZIONI STRADALI : Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi (Prezzario Regione Toscana) SOMMANO mq.	1'124,50	6,25	7'028,13
10 04.E02.003.0 02	PAVIMENTAZIONI STRADALI : per ogni cm in più o in meno alla voce precedente (Prezzario Regione Toscana) SOMMANO mq.	6'603,00	2,71	17'894,13
11 04.E06.002.0 01	FINITURE STRADALI : Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; Articolo: 001 - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa SOMMANO ml	140,00	18,04	2'525,60
12 04.E06.011.0 01	FINITURE STRADALI : Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 Articolo: 001 - diritto cm 8x25x100 SOMMANO ml	102,20	15,41	1'574,90
13 05.A03.002.0 01	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), escluso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore compresa fra 0 e 5 cm SOMMANO mq	5'502,50	0,84	4'622,10
14	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a			
	A RIPORTARE			61'918,14

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			61'918,14
05.A03.002.002	freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), escluso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. Articolo: 002 - per profondita' eccedente i primi 5 cm SOMMANO mq	3'301,50	0,69	2'278,04
15 PR.P15.161.007	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto 007 - DN 200 spessore 9,0 mm, rigidita' anulare KN/mq superiore a 3 SOMMANO ml	40,00	7,96	318,40
16 ZNP01	Provvista e posa in opera di Canala in cls prefabbricato , di tipo Pircher Classe pesante , avente dimenzioni 33*100 H 31 cm, compreso taglio della pavimentazione stradale , scavo ed allettamento con malta cementizia .Comprensivo di griglia in ghisa inbullonata . SOMMANO ml.	15,00	450,00	6'750,00
17 ZNP02	Fornitura e posa in opera di pavimentazione decorativa , Pavimento natura - Thermadtex, formata da strato di resina ibrida poliuretanica priva di solventi, con le seguenti caratteristiche : Peso specifico di 0.98 pot life a 20 minuti Resistenza a trazione a 23 ° minimo 10 N/mm minuti. Allungamento alla rottura minimo all'80% Pronto all'uso dopo 2 ore circa . Sulla resina fresca applicare a saturazione l'inerte scelto. SOMMANO mq	199,68	60,00	11'980,80
18 ZNP03	Riprese di zanella in cls per una larghezza di cm 30 con una prima mano di aggrappante e conglomerato cementizio SOMMANO ml	168,00	15,00	2'520,00
19 ZNP04	Messa a quota di chiusini in ghisa o caditoie SOMMANO cadauno	25,00	35,00	875,00
20 ZNP05	Fornitura e posa in opera di cordonato in pietra santafiora a becco di civetta posato a colla su vecchia scalinata dim 6x20x60 SOMMANO ml	102,80	120,00	12'336,00
21 ZNP06	Realizzazione di cimasa in cls gettata in opera SOMMANO ml	51,00	40,00	2'040,00
22 ZNP07	MATERIALE PER DISTACCHI ED INTELAGGI:Tessuto non tessuto h 90 I 200 SOMMANO mq	25,00	2,10	52,50
23 ZNP08	RECINZIONE DI CONFINE IN RETE METALLICA in filo di ferro zincato plastificato a maglia sciolta con sostegni in profilati di ferro sezione a T (35x35x5,5 mm) posati ad interasse di 2 m compreso preparazione buche, fondazione cls C12/15, rinterro, verniciatura profilati, quota sostegni diagonali agli angoli e rompitratto, il tutto eseguito a mano:con maglia 60x120 mm, filo d. 2,2 mm (plastif. 3,2 mm), h 2 m fuoriterra SOMMANO ml	40,00	35,00	1'400,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro			102'468,88
	RIBASSO del 17,495% da considerare su euro			102'468,88
	A RIPORTARE			102'468,88

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			102'468,88
	LAVORI IN ECONOMIA			
24 LISTA01	Sistemazione griglie e pozzetti di raccolta acque meteoriche lungo il marciapiede Sistemazione scarichi pluviali			
	RIBASSO da considerare sul TOTALE LISTA euro		1'729,84	
	SOMMANO n.	1,00	1'729,84	1'729,84
25 LISTA02	Stuccatura muro scuola materna + muro prospiciente circolo			
	RIBASSO da considerare sul TOTALE LISTA euro		2'100,52	
	SOMMANO n.	1,00	2'100,52	2'100,52
26 LISTA03	Riprese tratti di zanella stradale esistente Piccoli interventi puntuali a completamento e finitura			
	RIBASSO da considerare sul TOTALE LISTA euro		2'308,36	
	SOMMANO n.	1,00	2'308,36	2'308,36
	Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro			6'138,72
	RIBASSO del 17,495% da considerare su euro			6'138,72
	TOTALE euro			108'607,60
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO FINALE			
	Tipologia Appalto: a Misura			
	Tipologia Offerta: Unico Ribasso			
	Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 4'360,00			
	Incidenza Sicurezza - IS = 4'360,00 / 108'649,98 = 0,0401288615055428			
	LAVORI A MISURA euro			
	RIBASSO del 17,495% da applicare su euro 102'468,88 =			102'468,88
	(SAL * (1 - IS) * R) = (102'468,88 * (1 - 0,0401288615055428) * -0,17495) = euro			-17'207,54
	PER LAVORI A MISURA euro			85'261,34
	LAVORI IN ECONOMIA euro			
	RIBASSO del 17,495% da applicare su euro 6'138,72 =			6'138,72
	(SALe * R) = (6'138,72 * -0,17495) = euro			-1'073,97
	PER LAVORI IN ECONOMIA euro			5'064,75
	TOTALE euro			90'326,09
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI			
	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro			90'326,09
	A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:			
	CERTIFICATI DI PAGAMENTO: Certificato N.1 del 19/05/2014 euro			49'200,00
	SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro			49'200,00
	SOMMANO LE DETRAZIONI euro			49'200,00
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro			41'126,09
	Pomarance, 27/10/2014			
	L'Impresa BOCCACCI Carlo - Volterra (PI)			
	Il Direttore dei Lavori Geom. Edoardo Bassanello			
	A RIPORTARE			

AUTOTRASPORTI - LAVORI EDILI STRADALI
BOCCACCI CARLO
Piazza XX Settembre, 2 - Tel. 0588 88478
56048 VOLTERRA (PI)
Cell. 47606M126 - P.I. 00302620505

COMUNE DI POMARANCE Prov. di Pisa