COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
(Provincia di Pisa)

ORIGINALE

AREA TECNICA
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA

Determinazione n. 573 del 10.10.2016

Numero settoriale: 307
Tipo determina: LIQUIDAZIONE

Oggetto:LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PISTA PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO ABITATO DI PONTEGINORI E IL CIMITERO COMUNALE - I° LOTTO . APPROVAZIONE DEL 2 ° SAL E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA GABELLIERI ALESSIO DI VOLTERRA

*Codice CIG: **6453896376** - CUP: **H71B14000540007***

Il Responsabile di Area

Premesso che :

con deliberazione della Giunta Comunale n°123 del 29/08/2014, esecutiva , è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo inerente i lavori di realizzazione di una pista pedonale di collegamento tra il paese di Ponteginori e il cimitero – I° lotto per un importo complessivo di € 178.183,89 di cui € 129.801,70 per lavori , comprensivo degli oneri di sicurezza e depositato agli atti d'ufficio ;

con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 665 del 30/10/2015 sono stati approvati gli atti di gara per l'indizione della procedura negoziata in economia mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 4 e 8 del DLGS 163/2006 e smi;

con Determinazione del Responsabile di Area Tecnica n°131 del 24/02/2016 veniva aggiudicato in via definitiva ai sensi dell'art.11 comma 7 e 8 del DLGS 163/2006 e smi l'appalto dei lavori di " realizzazione di un percorso pedonale di collegamento dal centro urbano di Ponteginori al Cimitero comunale – lotto 1 alla ditta **Gabellieri Alessio di Volterra Loc.tà Pian Dè Geisi in Volterra – P.I. 01642470502** con un importo di aggiudicazione di € 66.349,93, oltre l'importo di € 3.904,00.= per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e costi del personale per € 24.469,64.= non soggetti a ribasso d'asta, ai sensi del D.Lgs. 163/06 per un importo complessivo di **€ 94.723,57.= oltre iva al 22% di € 20.839,19 per un totale complessivo di € 115.562,76 ;**

con contratto d'appalto Rep. n° 1996/2016 del 20/04/2016 veniva formalizzato l'affidamento dei lavori come sopra quantificato alla medesima ditta Gabellieri Alessio di Volterra;

con determinazione del Responsabile di Area Tecnica n° 268 del 06/05/2016, avendo ravvisato un errore materiale di indicazione aliquota iva nella Determinazione n. 131/2016 e conseguentemente nel Contratto di Appalto Rep. n. 1996/2016 ovvero essendo stata indicata l'aliquota iva al 22% anziché quella corretta al 10% veniva rettificato in termini economici l'appalto del "Lavori di Realizzazione di Pista Pedonale di collegamento tra il Centro Urbano di Ponteginori ed il cimitero" affidato all' Impresa Edile GABELLIERI ALESSIO di Volterra – P.I. 01642470502 come segue: € 66.349,93, oltre l'importo di € 3.904,00.= per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e costi del personale per € 24.469,64.=

non soggetti a ribasso d'asta, ai sensi del D.Lgs. 163/06 per un importo complessivo di € 94.723,57.= oltre iva al 10% di € 9.472,36 per un totale complessivo di € 104.195,93.=

Visti:

- la determinazione n°436 del 20/07/2016 con la quale è stata approvata la 1° perizia di variante e suppletiva per i lavori di cui trattasi per un importo aggiuntivo totale di € 17.667,19 e quindi per un importo complessivo contrattuale di appalto pari a € 108.448,76 compresi oneri per la sicurezza oltre IVA al 10%;

- La determina n° 499/2016 con la quale è stato approvato il I° SAL dei lavori e contestualmente è stata liquidata all'impresa la somma di € 49.079,81 IVA al 10% compresa;

- gli atti contabili ed in particolare il 2° S.A.L. redatto dal Direttore dei Lavori dott. Arch. Laura Violante in data 29/08/2016 e pervenuto al protocollo dell'Ente in data 01/09/2016 con n.6473, dal quale risulta che **sono stati eseguiti lavori per € 42.134,72=** al netto del ribasso di gara e della ritenuta dello 0,5% per infortuni(allegato alla presente determinazione sotto la lettera "A" a formarne parte integrante e sostanziale);
- il 2° Certificato di Pagamento redatto dal medesimo Direttore dei Lavori (allegato alla presente sotto la lettera "B") da cui risulta che è possibile pagare alla ditta Impresa Edile Gabellieri Alessio **la somma di € 46.348,19= IVA al 10% compresa**;
- la fattura n. 27 del 05/09/2016 emessa dalla ditta in questione e pervenuta il 07/09/2016, prot. n.6610, **dell'importo complessivo di € 46.348,19= IVA al 10% compresa**, allegata alla presente sotto la lettera "C";

Dato atto che l'Impresa Gabellieri Alessio risulta regolare con il versamento dei contributi ai fini DURC;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il Bilancio di Previsione 2016, esecutivo;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 10 del 30.09.2016 a mezzo del quale è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica il Segretario Comunale - Dott. Andrea Martelli;

D E T E R M I N A

1. **Di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. **Di approvare** tutti gli atti contabili attinenti il 2° S.A.L. ed il 2° Certificato di Pagamento, conservati in parte agli atti dell'Ufficio Tecnico ed in parte allegati alla presente Determinazione come indicati in premessa.

3. **Di liquidare** in favore dell'Impresa Gabellieri Alessio di Volterra la somma di € **42.134,72** = oltre IVA al 10% di € **4.213,47= per un totale di € 46.348,19=** confermando l'impegno di spesa di cui alla determinazione dirigenziale n° 665/2015;

D I S P O N E, inoltre

- La trasmissione di copia della presente determinazione, per gli adempimenti di rispettiva competenza, ai seguenti uffici:
  a)- Ufficio Ragioneria
  b)- Ufficio Segreteria;

- Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

- Di incaricare il responsabile del procedimento di verificare l'esecuzione degli adempimenti di cui D. Lgs. N. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa.

- Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.
Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico – Tel. 058831611 – Fax. 058831615 – E.mail: info@comune.montecatini.pi.it – Pec: comune.montecatini.vdc@postacert.toscana.pi.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Dott. Martelli Andrea

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Ai sensi dell'art. 147 bis D. Lgs. N. 267/00)

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PISTA PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO ABITATO DI PONTEGINORI E IL CIMITERO COMUNALE - I° LOTTO . APPROVAZIONE DEL 2 ° SAL E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA GABELLIERI ALESSIO DI VOLTERRA

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, il sottoscritto Responsabile esprime, sulla presente proposta di determinazione, il sotto indicato parere:
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA, sotto il profilo della regolarità tecnica, esprime **PARERE FAVOREVOLE.**

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Dott. Martelli Andrea

* *** *

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Ai sensi dell'art. 147 bis D. Lgs. N. 267/00)

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PISTA PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO ABITATO DI PONTEGINORI E IL CIMITERO COMUNALE - I° LOTTO . APPROVAZIONE DEL 2 ° SAL E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA GABELLIERI ALESSIO DI VOLTERRA

IL RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE E PERSONALE, sotto il profilo della regolarità contabile, esprime **PARERE FAVOREVOLE.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Beatrice Rossi)

* *** *

VISTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(art. 183 – c. 7 – D.Lgs.267/2000)

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PISTA PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO ABITATO DI PONTEGINORI E IL CIMITERO COMUNALE - I° LOTTO . APPROVAZIONE DEL 2 ° SAL E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA GABELLIERI ALESSIO DI VOLTERRA

Il Responsabile dei procedimenti del Servizio Finanziario, preso atto che l'intervento previsto dalla presente determinazione è contabilmente imputato al Cap. del Bilancio di Previsione 2016, esecutivo, con l'impegno n. 1126 del 2015, ne dichiara la regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria.

MA. 946
del 28/10/2016

IL RAGIONIERE COMUNALE
(Rag. Beatrice Rossi)

* *** *

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n. 573 del 10.10.2016 è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Montecatini V.C. per 15 giorni interi e consecutivi, decorrenti dal 08.11.2016 - n. 610.

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO
(Alessandra Capponi)

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

SETTORE TECNICO

Oggetto: Appalto per la realizzazione di pista pedonale di collegamento tra il paese in Ponteginori ed il cimitero.

CUP H71B14000540007 CIG 64538966376.

Impresa esecutrice: DITTA GABELLIERI ALESSIO plan de Geisi ,Volterra
P.I. 01642470502
Contratto : data 20/04/2016 n° repert. 1996

Committente: Comune di Montecatini val di Cecina

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI A TUTTO IL 29/08/2016

Per il pagamento del II° s.a.l

MONTECATINI Val di Cecina 29/08/2016

QUADRO TECNICO ECONOMICO LOTTO 1

A	IMPORTO LAVORI	IMPORTO
	Importo dei lavori per la realizzazione percorso pedonale a Ponteginori depurato del ribasso	€ 90.819,57
	Importo della variante	€ 17.667,19
	Oneri per la sicurezza:	€ 3.904,00
	TOTALE	€ 112.390,76

B	SOMME A DISPOSIZIONE	IMPORTO
	Iva 10%:	€ 11.239,07
	Spese tecniche di progettazione, progetto definitivo ed esecutivo, D.L., contabilità	€ 12.084,27
	Spese tecniche per collaudo tecnico amministrativo ed impiantistico in corso d'opera:	€ 2.400,00
	Spese tecniche per piano di coordinamento e sicurezza	€ 3.471,43
	Spese tecniche per indagine geologica , geotecnica calcoli strutturali	€ 2.410,72
	Spese tecniche per indagine e saggi con addetti abilitati per verifiche servitù esistenti	€ 683,00
	Imprevisti ed arrotondamenti pari al 5% da incrementare con il ribasso d'asta;	€ 5.200,00
	Acquisto di arredo urbano da incrementare con il ribasso d'asta:	€ 2.500,00
	Spese per indennizzo esproprio area di privati	€ 2452,00
	Spese per frazionamento e atti proprietà private	€ 4.200,60
	TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€ 161.214,41

Rif.	INDICAZIONE DEI LAVORI	Unit mis	quantità	Prezzo unitario da contratto Cifre €	IMPORTO €	%inc. M.O.	Costo M.O.
	LAVORI A MISURA						
7 2.4.0 3	Rullatura di materiale di riporto e di inerte per dare al piano finitura omogenea e è compreso quanto occorre per dare l'opera finita						
	SOMMANO...	m²	750,00	1,32	990,00	45,45	450,00
NP1	Fornitura e posa in opera di tessuto e non tessuto da grammi 300/mq						
	SOMMANO...	m2	1000,00	1,85	1850,00	40,54	750,00
NP2	Fornitura e posa in opera di PAVIMENTAZIONE DRENANTE composta da inerte spaccato/rotondo, avente pezzatura 6/10 mm e cemento pozzolanico, secondo DIN EN 197 ,compresa aggiunta di ossido colorato a scelta della D.L. di spessore 6 cm.						
	SOMMANO...	m2	1100,00	27,19	29.909,00	7,73	891,00
NP5	Fornitura e posa in opera di zanella della larghezza max fino a 25cm e spessore minimo 6 cm in calcestruzzo vibrocompresso, dosata a q.li 3 di cemento tipo 325 per mc, lisciato fine con colletta di cemento, è compreso l'onere per la formazione di pendenze e inoltre quanto altro serve per dare l'opera finita						
	SOMMANO...	ml	80,00	12,00	960,00	45,00	432,00
22 19.7. 210	Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato di sezione cm 8/10 x 25 con spigolo arrotondato, fornito in opera, compreso il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita						
		ml	550,00	6,94	3817,00	15,85	604,99
26 19.8.	BARRIERA METALLICA LATERALE DI SICUREZZA IN ACCIAIO DI						
260.2	QUALITÀ NON INFERIORE A Fe 360, retta o curva, montata su terra, costituita da nastro a doppia o tripla onda dell'altezza non inferiore a 300 mm, fornita e posta in opera. Sono comprese i pali di sostegno, i correnti, i distanziatori, e la bulloneria in acciaio ad alta resistenza, gli elementi di avvio ed i pezzi speciali, la zincatura a caldo secondo le norme UNI 5744/66 in ragione di gr/mq 300, i dispositivi rifrangenti.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare al lavoro finito e conforme alla normativa vigente. Per ogni metro lineare di barriere in grado di garantire un livello di contenimentoLC minimo rispetto alla classe di riferimento. Livello di contenimento LC=127KJ classe H1 (A3) SOMMANO...						
27		ml	135,00	47,11	6359,85	16,12	1026,00
28 19.8. 260.2	Fornitura e posa in opera di gruppo terminale di guard-rail di classe H1 per bordo laterale rilevato completo di tutti gli accessori necessari in modo da dare al tratto di barriera finito e completo a regola d'arte secondo quanto indicato dalla direzione lavori						
	SOMMANO...	n	4	92,11	368,44	11,20	59,60
	TOTALE				44.254,29		
	A detrarre. Provvista di cordonato prefabbricato in cemento vibrato in partita provvisoria	Ml	550	3,47	1908,50		
	TOTALE				42.345,79		

IMPRESA APPALTATRICE

IMPRESA EDILE
GABRIELE ALESSIO
Prato d'Era - Località Pozzi del Gelsi
Tel. 0588 42211 - 56048 VOLTERRA (PI)
F. GBLLSS77H27M1263 - P.I. 01842470502

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Laura Violante

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
Area Tecnica - Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Norberto Perini

MONTECATINI Val di Cecina 29/08/2016

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

SETTORE TECNICO

Oggetto:Appalto per la realizzazione di pista pedonale di collegamento tra il paese in Ponteginori ed il cimitero. CUP H71B14000540007 CIG 64538966376.

Impresa esecutrice: DITTA GABELLIERI ALESSIO plan de Gelsi ,Volterra
P.I. 01642470502

Committente: Comune di Montecatini Val di Cecina

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 2
Per il pagamento del s.a.l n ° 2 di euro 42.134,72 + IVA

RIEPILOGO

TIPOLOGIA APPALTO : a misura
tipologia offerta: prezzi unitario
importo dei lavori 129.801,70 comprensivo di oneri sicurezza e oneri manodopera
importo del ribasso : 34,59 %
importo contrattuale per la sicurezza : 3.904,00
importo contrattuale depurato dal ribasso : € 85.076,48 comprensivo della variante approvata in data 20/07/2016
importo contrattuale per la manodopera : 23.410,28 € comprensivo della variante approvata in data 20/07/20
importo contrattuale totale comprensivo di manodopera della variante approvata in data 20/07/2016
€ 112.390,76

CERTIFICATI PRECEDENTI			
N	DATA	IMPORTO	IMPORTO AL 10 %
1 SAL	29 Luglio 2016	€ 44.831,49	49.079,81
2 ° CERTIFICATO			
2 SAL	16 agosto 2016	€ 42.134,72	46.348,19
Importo contrattuale		€ 112.390,76	123.629,83
Risulta credito di impresa		€ 25.424,55	

Via G. Roma 1, 56040 –Montecatini di Val di Cecina (PI)
Tel. 0588 31010 Fax 0588 31014

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

SETTORE TECNICO

importo I SAL lavori a misura	35.722,05
per oneri sicurezza	1.952,00
TOTALE	37.674,05
importo II SAL lavori a misura	44.254,29
TOTALE	44.254,29

Il sottoscritto Arch. Laura Violante direttore dei lavori del sopracitato lavoro :

visto la il contratto in data 20/04/2016 n repertorio 1996 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;

risultando dalla contabilità dal 20/07/2016 sino ad oggi un ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato :

LAVORI E SOMMINISTRAZIONI	€ 44.254,29
DETRAZIONI	
partita provvisoria cordonato vibrocompresso	€ 1.908,50
Ritenuta del 0,50 % per infortuni	€ 211,07
TOTALE	€ 42.134,72
IVA AL 10 %	€ 4.213,47
TOTALE GENERALE	€ 46.348,19

CERTIFICA

CHE si può pagare all' impresa la rata di euro **42.134,72** oltre IVA , se dovuta, come per legge

Diconsi : (euro quarantaduemilacentotrentaquattroeuro/72)

Via G. Roma 1, 56040 –Montecatini di Val di Cecina (PI)
Tel. 0588 31010 Fax 0588 31014

COMUNE di MONTECATINI VAL DI CECINA

UFFICIO TECNICO - SETTORE LL. PP.

OGGETTO: Appalto per la realizzazione di pista pedonale di collegamento tra il paese in Ponteginori ed il cimitero. CUP H71B14000540007 CIG 64538966376

LIBRETTO DELLE MISURE II° SAL

Montecatini Val di Cecina 29/08 /2016

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

SETTORE TECNICO

Il Direttore dei Lavori

Per la ditta Gabellieri Alessio

Responsabile del Procedimento

MONTECATINI Val di Cecina data 29/08/2016

Via G. Roma 1, 56040 –Montecatini di Val di Cecina (PI)
Tel. 0588 31010 Fax 0588 31014

	27	secondo la norme UNI 5744/66 in ragione di gr/mq 300, i dispositivi rifrangenti.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare al lavoro finito e conforme alla normativa vigente. Per ogni metro lineare di barriere in grado di garantire un livello di contenimentoLC minimo rispeto alla classe di riferimento. Livello di contenimento LC=127KJ classe H1 (A3) SOMMANO...					
			ml	135,00			135,00
	28 19.8.26 0.2	Fornitura e posa in opera di gruppo terminale di guard-rail di classe H1 per bordo laterale rilevato completo di tutti gli accessori necessari in modo da dare al tratto di barriera finito e completo a regola d'arte secondo quanto indicato dalla direzione lavori					
		SOMMANO...	n	4			4
		A detrarre Provvista di cordonato prefabbricato in cemento vibrato in partita provvisoria					
		SOMMANO...	Ml	550,00			550,00
		Montecatini Val di Cecina 16/08 /2018					
		Il Tecnico					

Num	Rif.	INDICAZIONE DEI LAVORI	Unit mis	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
	7 2.4.03	Rullatura di materiale di riporto e di inerte per dare al piano finitura omogenea e è compreso quanto occorre per dare l'opera finita					
		SOMMANO...	m²	500,00	1,50		750
	NP1	Fornitura e posa in opera di tessuto e non tessuto da grammi 300/mq					
		SOMMANO...	m2	666,66	1,50		1000,00
	NP2	Fornitura e posa in opera di PAVIMENTAZIONE DRENANTE composta da inerte spaccato/rotondo avente pezzatura 6/10 mm e cemento pozzolanico secondo DIN EN 197 ,compresa aggiunta di ossido colorato a scelta dalla D.L. di spessore 6 cm.					
		SOMMANO...	m2	733,33	1,50		1100,00
	NP5	Fornitura e posa in opera di zanella della larghezza max fino a 25cm e spessore minimo 6 cm in calcestruzzo vibrocompresso, dosata a q.li 3 di cemento tipo 325 per mc, lisciato fine con colletta di cemento, è compreso l'oaere per la formazione di pendenze e inoltre quanto altro serve per dare l'opera finita					
		SOMMANO...	ml	80,00			80,00
	22 19.7.21 0	Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato di sezione cm 8/10 x 25 con spigolo arrotondato, fornito in opera, compreso il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita					
			ml	275,00		2,00	550,00
	26 19.8.26 0.2	BARRIERA METALLICA LATERALE DI SICUREZZA IN ACCIAIO DI QUALITÀ NON INFERIORE A Fe 360, retta o curva, montata su terra, costituita da nastro a doppia o tripla onda dell'altezza non inferiore a 300 mm, fornita e posta in opera. Sono comprese i pali di sostegno, i correnti, i distanziatori, e la bulloneria in acciaio ad alta resistenza, gli elementi di avvio ed i pezzi speciali, la zincatura a caldo					

IMPRESA IMPRESA EDILE
Gabellieri Alessio
Tel. 0588 42211 56048 VOLTERRA (PI)
C.F. GBLLSS77H07M126S - P.I. 01842470502

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Laura Violante

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Floriano Perini
COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
Area Tecnica – Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Floriano Perini

MONTECATINI Val di Cecina 16/08/2016