Comune di San Casiano dei Bagni
Provincia di Siena

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Sistemazione muro di Via Piana in Palazzone con sistemazione scarpate - 2° Stralcio

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

IMPRESA: Meloni Federico

Contratto in data __/__/____ rep. n. registrato a in data __/__/____ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	37 800.00
Data Consegna:	__/__/____	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/____	Importo per la Sicurezza:	600.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Anticipazione:	0.00
Data FINE LAVORI:	__/__/____	Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1 02.03.0020.002	Demolizione di muratura di pietrame a secco di qualsiasi natura, forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demo ... risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale. SOMMANO mc	9,97	80,00	797,60
2 03.01.0080	Drenaggio con scheggioni di cava, di natura silicea e calcarea, esclusa la sistemazione a mano, dietro muri di sostegno o pareti contro terra. Sono compresi: la cernita del materiale; i tiri, granulometria variabile 30/100. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO mc	63,79	36,00	2'296,44
3 03.02.0060.03	Muratura comune di pietrame calcareo e malta opportunamente confezionata e dosata, a testa rasa a uno o più fronti, in elevazione. Sono compresi: i magisteri di appresatura; gli sp ... a dosata a q.li 2 di calce idraulica e q.li 1 cemento grigio tipo 325. Con materiale di recupero o fornito a piè d'opera SOMMANO mc	42,46	180,00	7'642,80
4 03.02.0240	Blocchi cassero forati di conglomerato di cemento, compressi o vibrati dello spessore di cm 20 posti in opera a secco facenti fuzione di casseforme muro in c.a. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO mq	127,66	20,00	2'553,20
5 03.03.0010.01	Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di fondazione o sottofondazione, confezionato a norma di legge con cemento tipo 325 ed inerti a varie pezzature atte ad assic ... a finita. Sono escluse: le casseforme. Impasto con Kg x mc 200 di cemento e comunque con Rck non inferiore a 150 Kg/cmq. SOMMANO mc	9,02	100,00	902,00
6 03.03.0030.02	Conglomerato cementizio, per strutture armate, confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla ... le casseforme e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le armature metalliche. Con Rck 250 Kg/cmq. SOMMANO mc	42,76	180,00	7'696,80
7 03.03.0040.03	Conglomerato cementizio, per strutture armate, confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla ... le casseformi e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le armature metalliche. Con Rck 350 Kg/cmq. SOMMANO mc	10,99	280,00	3'077,20
8 03.03.0050.02	Conglomerato cementizio, per strutture armate, confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla ... e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi:le casseforme e le armature metalliche. Con Rck 300 Kg/cmq. SOMMANO mc	36,72	210,00	7'711,20
9 03.05.0020	Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata FeB44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizio ... gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO kg	3'291,26	1,20	3'949,51
10 17.01.0010	Scavo di sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono compresi: i trovanti rocciosi ed i relitti di muratu ... tre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' incluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. SOMMANO mc	117,63	9,00	1'058,67
11 17.01.0031.01	Scavo a sezione obbligata, entro la sede viabile eseguito in aree non urbane con qualsiasi mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmos ... iversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di m 1,50. SOMMANO mc	70,08	18,00	1'261,44
12 17.03.0270.004	Tubi corrugati per drenaggi in PE a doppia parete, flessibili, posati in scavi fino alla profondità massima di 4 metri, aventi parete esterna corrugata e parete interna liscia, pro ... n Sistema di Qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2000 certificato da Ente Terzo accreditato. Diametro esterno mm 110." SOMMANO m	120,00	5,60	672,00
13 17.03.0270.005	Tubi corrugati in PE a doppia parete, flessibili, posati in scavi, aventi parete esterna corrugata e parete interna liscia, prodotti per coestrusione continua delle due pareti, ed ... on Sistema di Qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2000 certificato da Ente Terzo accreditato. Diametro esterno mm 125" SOMMANO m	114,00	9,80	1'117,20
14 17.03.0390.0	Geotessili non tessuti forniti e posti in opera con funzione di filtro separatore e rinforzo utilizzati per separare terreni con diverse caratteristiche geomeccaniche contribuendo ... tre compreso quanto altro occorre per dare il			
	A RIPORTARE			40'736,06

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			40'736,06
03	lavoro finito. Per teli con resistenza a trazione non inferiore a KN/m 15. SOMMANO mq	114,00	3,30	376,20
15 18.02.005.03	Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401 - 2, tipo SN 4 per traffico me ... l rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo. Diametro esterno mm 250. SOMMANO m	60,00	30,00	1'800,00
16 19.04.0020.01	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed addi ... ; la compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate. SOMMANO mqxcm	712,95	1,50	1'069,43
17 19.06.0010.002	Canaletta prefabbricata in cemento vibrato, di larghezza fino a cm 50, fornita e posta in opera. E' compreso il sottostante basamento di calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO m	13,50	20,00	270,00
18 N.P.01	Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o ... noltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70. SOMMANO cad	3,00	80,00	240,00
19 N.P.02	Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci fermagrigl ... pera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i gradini. Acciaio zincato a caldo. SOMMANO Kg	60,00	3,55	213,00
20 P.1	Operaio qualificato SOMMANO ora	4,00	25,00	100,00
21 P.2	Operaio comune SOMMANO ora	4,00	23,00	92,00
22 P.3	Nolo di scavatore 150 Hp SOMMANO ora	18,00	70,00	1'260,00
23 P.5	Compenso per cernita e recupero da materiali di scavo di pietrame dell'attuale muro a secco valutato a mc e da riutilizzare per il rivestimento murario valutato a corpo SOMMANO mc	38,00	18,00	684,00
24 P.6	Formazione di fori di drenaggio nel paramento i pietra eseguiti con mattoni e o mezzane in cotto similari a quelli esistenti nel muro precedentemete eseguito. SOMMANO cadauno	30,00	15,00	450,00
25 P.7	Taglio blocco cassero dim.20x50x20 di appoggio per passaggio tubo di drenaggio. SOMMANO cadauno	198,00	2,00	396,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro			47'686,69
	RIBASSO del 20% da considerare su euro 47'686,69			-9'537,33
	TOTALE euro			38'149,35
	A RIPORTARE			

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI
STATO FINALE DEI LAVORI